Williams/Transco – Example of Expansion of Compressor Stations

Compressor Station	State	FERC Application Date		Change in horsepower
STA 85	Alabama	9-18-08	new	9,470
		11-16-09	add	8,180
		7-18-13	add	20,500
STA 105	Alabama	10-10-95	new	15,000
		4-2-99	add	15,000
		6-18-01	add	15,000
		11-14-14	add	20,500
STA 125	Georgia	10-10-95	new	15,000
		4-9-97	add	8,000
		4-3-00	add	15,000
		?	add	9,000
		1-3-09	add	2,000
STA 166	Pennsylvania	5-25-12	new	10,915
		3-25-15	add	21,830
STA 205	New Jersey		-	Station opened in 1981
	Lawrenceville	5-21-98	add	15,000
		6-19-01	add	Uprate 1,000
		4-9-13	add	Uprate 5,000
		12-18-14	add	Uprate 2,000
		2-18-15	add	Uprate 14,600
STA 207	New Jersey	10-20-06	new	10,000
	Old Bridge	4-9-13	add	5,400
		7-8-15	add	11,000
STA 515	Pennsylvania	5-21-98	add	15,000 & uprate 2,400
		6-19-01	add	Uprate 2,400
		12-14-11	add	New unit: 16,000
		12-18-14	add	New unit: 16,000
STA 517	Pennsylvania	5-21-98	add	30,000
		12-18-14	add	30,000 & replace one unit with increase of 3,400 hp
		3-31-15	add	New unit: 16,000
STA 520	Pennsylvania	(5-21-98)	-	had at least 2 12,600 HP units
		12-18-14	add	20,500
		3-31-15	add	16,000